

Exemple de fiche contrôle qualité chantier

Chantier : Résidence Les Chênes – Bâtiment A

Lot : Béton armé

Date du contrôle : 12/09/2025

Contrôleur : M. Martin

Entreprise : Archipad Construction

Points de contrôle

Point à vérifier	Critère de conformité	Résultat	Observation
Propreté du support	Surface nette, sans débris	Conforme	—
Position des armatures	Écart inférieur à 5 mm	Non conforme	Ligature à reprendre sur 2 m ²
Enrobage béton	Épaisseur \geq 3 cm	Conforme	—
Réservations et passages	Conformes au plan	Conforme	—
Coffrage et rigidité	Alignement correct, aucun jeu	Conforme	—

Synthèse

Total contrôles	Non-conformités	Suivi
5	1	Reprise validée le 08/10/2025

Observation générale : contrôle effectué avant coulage. Une non-conformité mineure corrigée immédiatement.